

2 Tâches	3 Situations à risques ou Risques	4 Mesures de prévention existantes	5 Evaluation du risque de 1 à 3	6 Mesures de prévention à réaliser	7 Date prévue	8 Date de réalisation
<b>Déplacements dans l'atelier</b>	Encombrement du sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangement organisé par catégorie : produits d'entretien, ferraille, outils...</li> <li>• Nettoyage de la zone après travaux</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Améliorer le rangement par l'installation d'étagères ou de râteliers supplémentaires (racks)</li> </ul>	Décembre 2018	
<b>Soudage à l'arc</b>	Coup d'arc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à disposition et port des EPI : masque de soudage à verres filtrants (cristaux liquides), gants en cuir, tenue en coton, tablier de protection en cuir</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en place d'un rideau de soudage</li> <li>• Affichage de l'obligation du port des EPI</li> </ul>	Décembre 2018 Juin 2018	
<b>Utilisation de clés à main</b>	Perte de contrôle d'un outil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à disposition de gants adaptés</li> <li>• Matériels adaptés : cliquets, clés à pipe...</li> <li>• Pièce immobilisée</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obliger le salarié à porter les gants</li> </ul>	Juin 2018	
<b>Intervention en hauteur sur machine</b>	Accès à la machine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurer la stabilité : l'échelle fixée, équipée de sabots antidérapants, la tenir au pied</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acheter une plate-forme individuelle roulante</li> </ul>	Mars 2019	
<b>Intervention sous machines</b>	Défaillance du dispositif d'attelage		3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prévoir une double sécurité : chandelle, étau</li> </ul>	Mars 2018	
	Heurt / Choc avec le matériel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à disposition et port d'une casquette anti-heurt</li> <li>• Utilisation d'un chariot de visite</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en place d'une fosse d'intervention</li> </ul>	Juin 2019	
<b>Nettoyage du matériel au nettoyeur haute pression</b>	Présence de fils électriques et/ou de rallonges	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation électrique conforme (différentiel 30 mA)</li> <li>• Rallonges en bon état</li> </ul>	1			

Activité : .....

1

Date : .....

2 Tâches	3 Situations à risques ou Risques	4 Mesures de prévention existantes	5 Evaluation du risque de 1 à 3	6 Mesures de prévention à réaliser	7 Date prévue	8 Date de réalisation